

CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO:	Ampliação da Câmara Municipal de Imbituba			Nº DA ART (ORÇ.):
LOCALIZAÇÃO:	Rua Ernani Cotrin, 555, centro, Imbituba/SC			BDI 1: 23,10%
BASE /REFERÊNCIA:	SINAPI jul / 2024, ORSE			BDI 2: 0,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PERÍODO										TOTAL	
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	18.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	18.017,65
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$	917,00	3.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.584,98
		%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3	FUNDAÇÕES	R\$	0,00	162.744,67	162.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	325.489,33
		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
4	SUPERESTRUTURA	R\$	0,00	0,00	151.722,50	202.296,67	151.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	505.741,67
		%	0%	0%	30%	40%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$	0,00	0,00	44.421,56	177.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	222.107,81
		%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6	ESQUADRIAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.638,49	65.638,49	0,00	0,00	0,00	R\$	131.276,97
		%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.562,54	87.562,54	0,00	0,00	0,00	R\$	175.125,08
		%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	0,00	0,00	26.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	26.690,85
		%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	160.263,78	160.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	320.527,55
		%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.537,23	98.537,23	0,00	0,00	R\$	197.074,45
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.023,79	87.023,79	R\$	174.047,57
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,58	11.119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	22.239,16
		%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	0,00	0,00	9.175,10	0,00	0,00	36.700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	45.875,51
		%	0%	0%	20%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,56	21.262,25	R\$	26.577,81
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,76	0,00	0,00	25.037,76	R\$	50.075,51
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	
16	PLUVIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,67	11.378,67	0,00	R\$	22.757,34
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.952,21	107.161,76	0,00	0,00	26.790,44	R\$	267.904,41
		%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	40%	0%	0%	10%	0%	
18	PAISAGISMO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,89	42.383,55	R\$	52.979,44
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	
PERCENTUAL PARCIAL MENSAL (%)			0,73%	6,43%	15,25%	14,68%	12,48%	19,13%	14,83%	4,25%	4,42%	7,82%		
PERCENTUAL ACUMULADO / TOTAL (%)			0,73%	7,16%	22,41%	37,08%	49,56%	68,69%	83,52%	87,76%	92,18%	100,00%		
VALOR PARCIAL MENSAL (R\$)			18.934,65	166.412,65	394.754,68	379.982,92	323.105,86	495.236,99	383.937,77	109.915,90	114.313,91	202.497,78		
VALOR ACUMULADO / TOTAL (R\$)			18.934,65	185.347,30	580.101,98	960.084,89	1.283.190,75	1.778.427,74	2.162.365,51	2.272.281,40	2.386.595,31	2.589.093,09	R\$	2.589.093,09

DATA: 22/08/2023	RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI Nº CREA / CAU: 123317-7 ENGENHEIRA CIVIL	RESPONSÁVEL LEGAL DA CAMARA: NOME: DEIVID RAFAEL AQUINO PRESIDENTE
----------------------------	---	---